

Reabilitação da Pintura do Memorial do Poder Judiciário-Palácio Sívio Romero

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE					VALORES (R\$)					
			CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	R\$ UNITÁRIO	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
Revitalização da Pintura do Memorial do Poder Judiciário-Palácio Sílvio Romero													
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								133.156,34	77.600,24	48.550,41	126.150,65	7.005,69
01.01.001	Equipe Dirigente	und	1,00	0,5827	0,3646	0,9473	0,0527	11.265,08	11.265,08	6.564,16	4.107,25	10.671,41	593,67
01.02	Canteiro de Obras								4.212,54	2.454,65	1.535,89	3.990,54	222,00
01.02.001	Manutenção do Canteiro	und	1,00	0,5827	0,3646	0,9473	0,0527	1.665,37	1.665,37	970,41	607,19	1.577,61	87,76
01.02.002	Equipamentos de Apoio à Produção	und	1,00	0,5827	0,3646	0,9473	0,0527	2.547,17	2.547,17	1.484,24	928,70	2.412,93	134,24
01.03	Mobilização/Desmobilização								152,70	76,35	76,35	152,70	0,00
01.03.001	Mobilização								76,35	76,35	0,00	76,35	0,00
01.03.001.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: tkkm) . af_07/2020	tkm	41,95	41,95		41,95	0,00	1,82	76,35	76,35	0,00	76,35	0,00
01.03.002	Desmobilização								76,35	0,00	76,35	76,35	0,00
01.03.002.001	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmtaté 30 km (unidade: tkkm) . af_07/2020	tkm	41,95		41,95	41,95	0,00	1,82	76,35	0,00	76,35	76,35	0,00
01.04	Implantação do Canteiro								11.522,28	5.421,60	0,00	5.421,60	6.100,68

forge Luiz de Oliveira Carvalho
Engº Civil CREA/R.V. 270890594-5
Div. de Fiscalização do TJSE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE					VALORES (R\$)					
			CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	R\$ UNITÁRIO	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
01.04.001	Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes	m2	12.00			0.00	12.00	291.66	3.499.92	0.00	0.00	0.00	3.499.92
01.04.002	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	451.80	5.421.60	5.421.60	0.00	5.421.60	0.00
01.04.003	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1.00			0.00	1.00	1.949.52	1.949.52	0.00	0.00	0.00	1.949.52
01.04.004	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrometro, Rede DN 50mm - Ver	UN	1.00			0.00	1.00	651.24	651.24	0.00	0.00	0.00	651.24
01.05	Frete de agregados								79.54	0.00	0.91	0.91	78.64
01.05.001	Frete de areias (DMT- 16 Km- Nossa Senhora do Socorro)								22.93	0.00	0.91	0.91	22.02
01.05.001.00	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmtaté 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	12.60		0.50	0.50	12.10	1.82	22.93	0.00	0.91	0.91	22.02
01.05.002	Frete de pedra britada(DMT-85, 9 Km- Muribeca)								50.75	0.00	0.00	0.00	50.76
01.05.002.00	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmtaté 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	16.15		0.00	0.00	16.15	1.82	29.39	0.00	0.00	0.00	29.39
01.05.002.00	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada,adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	30.09		0.00	0.00	30.09	0.71	21.36	0.00	0.00	0.00	21.36
01.05.003	Frete de pedra calcárea(DMT-25 Km- Laranjeiras)								5.86	0.00	0.00	0.00	5.86
01.05.003.00	Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_07/2020	txkm	3.22		0.00	0.00	3.22	1.82	5.86	0.00	0.00	0.00	5.86




 Jorge Luiz de Oliveira Carvalho

 Engº Civil CREA/RN 270890594-5

 Div. de Fiscalização do TJSE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE					VALORES (R\$)					
			CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	R\$ UNITÁRIO	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
01.06	Serviços Preliminares												
01.06.001	Demolição de piso em bloquete de cimento	m2	1,46		1,46	1,46	0,00	11,53	16,83	0,00	16,83	16,83	0,00
01.06.002	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	0,63		0,63	0,63	0,00	16,49	10,39	0,00	10,39	10,39	0,00
01.06.003	Coleta e carga manuais de entulho	m3	0,21		0,21	0,21	0,00	20,97	4,40	0,00	4,40	4,40	0,00
01.06.004	Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³)	tkm	4,82		4,82	4,82	0,00	0,92	4,43	0,00	4,43	4,43	0,00
01.06.005	Descarte de resíduos da construção civil em área licenciada	t	0,32			0,00	0,32	35,98	11,51	0,00	0,00	0,00	11,51
01.07	Pavimentação								254,25	0,00	254,25	254,25	0,00
01.07.001	Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 8 cm. af_10/2022	m2	1,46		1,46	1,46	0,00	95,50	139,43	0,00	139,43	139,43	0,00
01.07.002	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusiva regularização de base	m2	0,63		0,63	0,63	0,00	182,26	114,82	0,00	114,82	114,82	0,00
01.08	Pintura								103.320,46	62.886,85	40.434,41	103.320,47	0,00
01.08.001	Restauração - Lavagem de superfície com hidrojetamento a uma pressão mínima de 1200 lb	m²	940,79	940,79		940,79	0,00	7,53	7.084,15	7.084,15	0,00	7.084,15	0,00
01.08.002	Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019	m2	511,95	511,95		511,95	0,00	2,19	1.121,17	1.121,17	0,00	1.121,17	0,00
01.08.003	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	638,46	381,86	256,60	638,46	0,00	21,35	13.631,12	8.152,71	5.478,41	13.631,12	0,00


 Jorge Luiz de Oliveira Carvalho
 Engº Civil CREA/RN 270890594-5
 Div. de Fiscalização do TISE

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UND	QUANTIDADE				VALORES (R\$)						
			CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO	R\$ UNITÁRIO	CONTRATADA	ACUMULADA ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO ATÉ O PERÍODO	SALDO A MEDIR
01.08.004	Pintura de acabamento Arcádia para Obras do Patrimônio Histórico Nacional	m2	277,03	200,29	76,74	277,03	0,00	144,42	40.008,67	28.926,67	11.082,79	40.008,67	0,00
01.08.005	Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte convencional sintético sobre madeira - R1	m2	839,64	399,86	439,78	839,64	0,00	22,85	19.185,77	9.136,80	10.048,97	19.185,77	0,00
01.08.006	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	106,54	38,92	67,62	106,54	0,00	22,45	2.391,82	873,75	1.518,07	2.391,82	0,00
01.08.007	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais	m2	25,30		25,30	25,30	0,00	19,08	482,72	0,00	482,72	482,72	0,00
01.08.008	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	243,33		243,33	243,33	0,00	21,35	5.195,10	0,00	5.195,10	5.195,10	0,00
01.08.009	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03	m2	243,33	139,50	103,83	243,33	0,00	54,42	13.242,02	7.591,59	5.650,43	13.242,02	0,00
01.08.010	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre superfícies metálicas - R1	m2	43,56		43,56	43,56	0,00	22,45	977,92	0,00	977,92	977,92	0,00
01.09.001	Diversos Limpeza geral	m2	1.689,08		1.689,08	1.689,08	0,00	1,13	1.908,66	0,00	1.908,66	1.908,66	0,00
01.09.002	Restauro - Execução de ornato com CC	m2	0,40	0,20	0,20	0,40	0,00	983,18	393,27	196,64	196,64	393,27	0,00
TOTAL (R\$)									133.156,34	77.600,24	48.550,41	126.150,65	7.005,69

Documento assinado digitalmente

gov.br

ALEX SANDRO DE JESUS GOIS
Data: 24/10/2024 11:39:23-0300
Verifique em: <https://validar.it.gov.br>

Engº Civil Luiz de Oliveira Cavallini
Engº Civil CREA/RN 270890594-5
RSCALZADAO
DN: cn=luiz, o=2020-11-55

PREMIUM ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA

OBS