

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

DATA: 28/04/2025

Item	Descrição da Obra	Regime de Execução	Contratada	Licitação	Contrato	Valor (R\$)	Início da OS	Prazo de Execução	Aditivo de Prazo	Aditivo de Preço	Conclusão da Obra	Percentual Concluído	Status
1	Reforma do Fórum Gumersindo Bessa - Pilares da Garagem, Cobertura, Muro limite entre o FGB e o Arquivo, inclusive o Muro dos Fundos do Arquivo, Impermeabilização do Reservatório Superior, Muro e Calçada do FGB e Passarela Metálica, situado na Av. Tancredo Neves, s/nº, Capucho, no município de Aracaju/SE.	Empreitada por Preço Unitário	AMT Projetos e Serviços Ltda.	TP nº 05/2023	Nº 46/2023	2.746.345,73	27/11/23	240 dias + 60 dias + 120 dias + 60 dias + 30 dias	4	1 + 173.212,49 + REAJUSTE 86.795,91	20/04/25	60,00%	Obra finalizada, resolvendo pendências de obra através da garantia, será devolvido em torno de R\$ 1.000.000,00 devido a serviços que não foram necessários
2	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo, localizado na travessa Coronel Caimiro, nº 79, Centro, no município de Frei Paulo/SE	Empreitada por Preço Unitário	Premium Engenharia e Incorporação Ltda	TP nº 02/2024	Nº 18/2024	610.935,77	05/08/24	06 meses	1 + 90 dias	—	12/05/25	58,08%	Foi solicitado aditivo de prazo de 60 dias e aditivo de preço de projeto
3	Fornecimento e instalação de grades em janelas e porta do Fórum Professor Gonçalo Rollemberg Leite – UFS	Empreitada por Preço Unitário	Premium Engenharia e Incorporação Ltda	PE 047/2024	Nº 01/2025	107.994,67	29/01/25	03 meses	—	—	28/04/25	40,00%	Chegaram todas as grades mas ainda não foram totalmente instaladas devido a dinâmica do Fórum que não permite a instalação durante o funcionamento do mesmo
4	Acessibilidade dos auditórios e do atendimento do Fórum Gumersindo Bessa	Empreitada por Preço Unitário	M2 Construções, Projetos e Segurança do Trabalho Ltda	Concorrência Eletrônica 03/2024	Nº 05/2025	256.530,87	18/03/25	03 meses	—	—	17/06/25	10,00%	Em andamento

5	Escoramento da Cobertura do Fórum Desembargador José Antônio de Andrade Góes, situado à Praça General Oliveira Valadão, s/n, Centro, Neópolis/SE	Empreitada por Preço Unitário	ELEVAÇÃO ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA	Dispensa de licitação	Nº 44/2024	83.369,46	08/01/25	06 meses	–	–	07/07/25	60,00%	Em andamento
Observação: Atualmente não existem obras paralisadas no TJSE													