

TABELA DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

DATA: 21/11/2024

Item	Descrição da Obra	Regime de Execução	Contratada	Licitação	Contrato	Valor (R\$)	Início da OS	Prazo de Execução	Aditivo de Prazo	Aditivo de Preço	Conclusão da Obra	Percentual Concluído	Status
1	Reforma do Fórum Gumersindo Bessa - Pilares da Garagem, Cobertura, Muro limite entre o FGB e o Arquivo, inclusive o Muro dos Fundos do Arquivo, Impermeabilização do Reservatório Superior, Muro e Calçada do FGB e Passarela Metálica, situado na Av. Tancredo Neves, s/nº, Capucho, no município de Aracaju/SE.	Empreitada por Preço Unitário	AMT Projetos e Serviços Ltda.	TP nº 05/2023	Nº 46/2023	2.573.133,24	27/11/23	240 dias	180 dias	173.212,49	20/01/25	38,28%	Em andamento.
2	Reforma do Fórum Flávio da Rosa Melo, localizado na travessa Coronel Casimiro, nº 79, Centro, no município de Frei Paulo/SE	Empreitada por Preço Unitário	Premium Engenharia e Incorporação Ltda.	TP 02/2024	Nº 18/2024	610.935,77	05/08/24	06 meses	-	-	04/02/25	13,14%	Em andamento
3	Execução da cobertura do bicicletário do Palácio de Justiça Tobias Barreto de Menezes e do Centro Administrativo Des. José Antonio de Andrade Góes – Anexo I, situado à praça Fausto Cardoso, nº 112, centro, Aracaju/SE	Empreitada por Preço Unitário	Premium Engenharia e Incorporação Ltda.	DV1019/2024	Nº 31/2024	26.950,24	29/10/24	03 meses	-	-	28/01/25	0,00%	Em andamento

Observação: Atualmente não existem obras paralisadas no TJSE